

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน เทศบาลตำบลพินนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพินนาใต้ หมู่ที่ 10 สาย นายนายศราวุธ ชินมา - ถนน คำเม็กเหล่าใหญ่	1	101,000	ไตรมาส 2	-	-	✓	99,500
2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพินนา หมู่ที่ 1 สาย โรงเรียนบ้านพินนา-ลำน้ำ ยาม	1	200,600	ไตรมาส 2	-	-	✓	197,5๗00
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพินนา หมู่ที่ 1 สาย บ้านนายวุฒิชัย คำศรี-ลำน้ำ ยาม	1	258,300	ไตรมาส 2	-	-	✓	250,600

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพืนนานคร หมู่ที่ 12 สายบ้านพืนนานคร-ถนนพื นนานคร - ป่าช้าหนองนก เขียน	1	64,600	ไตรมาส 2	-	-	✓	63,900
5	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพืนนไต้ หมู่ที่ 10 สาย ฮ้องบกักบ้า	1	70,000	ไตรมาส 2	-	-	✓	69,000
6	โครงการ ปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านพื นไต้ หมู่ที่ 10 สายนายนาย สมศักดิ์ โย ปัด ทุม-นายนายคม สันต์ แสนเมือง	1	40,700	ไตรมาส 2	-	-	✓	40,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเมืองทอง - สายสะพาน ลำน้ำยาม-ฝายน้ำล้น	1	499,800	ไตรมาส 2	-	-	✓	476,000
8	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพินนาใต้ หมู่ที่ 10 สวน ยางนายหนูหล้า อู่เขียว สวนยางนายชาญชัย พิมพิสาร	1	38,000	ไตรมาส 2	-	-	✓	37,500
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพินนาใต้ ม.10 สาย นายศรีบุญ-บุญมี	1	161,800	ไตรมาส 2	-	-	✓	148,900

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
10	โครงการ ก่อสร้างราง ระบายน้ำ สำเร็จรูป บ้าน แย้ หมู่ที่ 5 สาย จากบ้าน นาง มุกดา แก้วสม สีน-นาง สุธรรม มา สีหามาด	1	207,900	ไตรมาส 2	-	-	✓	207,900
11	โครงการ ปรับปรุงถนน ลูกวัง บ้านคำตา นา หมู่ที่ 6 สาย นานายถาวร บุญคง-นา นาง คำปุ่น ไชยรบ	1	100,800	ไตรมาส 2	-	-	✓	99,000
12	โครงการ ปรับปรุงถนน ลูกวัง บ้านคำตา นา หมู่ที่ 6 สาย นานายพลอย ไชยเลิศ- นานาย เสี่ยม เดชโชค	1	25,400	ไตรมาส 2	-	-	✓	25,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
13	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านถ่อน หมู่ที่ 3 สายนา นายสวัสดิ์ อินทวงศ์-นาง ทองปาน ตันเตย- ป่าช้า บ้านถ่อน	1	107,600	ไตรมาส 2	-	-	✓	105,900
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านถ่อน หมู่ที่ 3 สายร้าน อาทิตย์วิสต์ก่อสร้าง- นายนายบรรจง ธิมานิตย์	1	89,700	ไตรมาส 2	-	-	✓	88,300
15	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองปลาแซ่ หมู่ที่ 8 สาย บ้านหนองปลาแซ่-ถนน หนองปลาแซ่สร้างแป้น	1	402,400	ไตรมาส 2	-	-	✓	388,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
16	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแย้ หมู่ที่ 5 ถนนภายในหมู่บ้าน 3 ช่วง	1	142,800	ไตรมาส 2	-	-	✓	137,000
17	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ถ่อน ม.3 - ส้างทม	1	400,700	ไตรมาส 2	-	-	✓	392,000
18	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำ ตানা หมู่ที่ 6 สายหลังวัด ภูมิพนาราม	1	400,000	ไตรมาส 2	-	-	✓	380,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
19	โครงการก่อสร้างขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำ ตานา หมู่ที่ 6 สาย โรงเรียน บ้านคำตานา-หนองโคกม้า	1	476,400	ไตรมาส 2	-	-	✓	470,000
20	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังบ้านคำตานา หมู่ที่ 6 หนองโคกม้า- นายนายพิสิทธิ์	1	35,200	ไตรมาส 2	-	-	✓	34,600
21	โครงการก่อสร้างคสล.บ้าน คำตานา หมู่ที่ 6 สายบ้าน นางบุญเหลือ-บ้านนาง บุษบา	1	293,400	ไตรมาส 2	-	-	✓	290,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพินนาใต้ หมู่ที่ 10 สายสวนยางนายหนูหล้า อู่เขียว – สวนยางนายชาญชัย พิมพิสาร	1	38,000	ไตรมาส 1	-	-	✓	37,500
23	โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังบ้านพินนาใต้ หมู่ที่ 10 สายโรงน้ำตันน้ำ-ห้วยคำอ้อ	1	78,300	ไตรมาส 1	-	-	✓	76,300