

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพินนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ วัดป่าบ้านหนองปลาเชิง หมู่ที่ ๘	๑๖๒,๕๐๐.๐๐	๑๖๑,๐๐๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	/		
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพินนาเทศบาล	๗๔,๐๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	/		
โครงการปรับปรุงอาคารศาลาพักญาติวัดพุทธารามบ้านคำตানা หมู่ที่ ๖	๔๒๒,๐๐๐.๐๐	๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	/		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจั่ว หมู่ที่ ๔ (จากร้านก่วยเตี้ยวห้อยขา - บ้านนายสถาปน์ ศรีประชัย)	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๔๓๑,๐๐๐.๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		/	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพินนาใต้ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายชัยศิริแพงพา - บล้อคคอนเวิร์ด)	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	๒๕๙,๐๐๐.๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		/	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแย หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนางเพ็ญ เมืองบาล- นานายดีรักษาราช)	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๔๓๑,๐๐๐.๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		/	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาเชิง หมู่ที่ ๘ (รอบเมรุวัดป่าหนองปลาเชิง)	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		/	

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ยาว หมู่ที่ ๙ (จากบ้านหนองไผ่ยาว-บ้านคำตานา)	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๔๓๙,๐๐๐.๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		/	
โครงการขุดขนย้ายดินลูกรังออกจากสระหลวงหนองหอยคัน บ้านหนองหอยคัน หมู่ที่ ๗	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	/		
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านถ่อน หมู่ที่ ๓ (ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายสมบัติ ยศเกิ่ง - บ้านนางสุดใจทองขาว) (ช่วงที่ ๒ บ้านนายบุญเติม ศรีประชัย ไปทางวัดศรีบุญเรือง)	๔๗๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	/		
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านพันนา หมู่ที่ ๑ (จากสี่แยกวัดดอนกรม - บ้านนางพัชรี สารสวัสดิ์)	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	/		
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายธีรวัฒน์ ขจรจันทร์ - บ้านนายรัฐชัยใจเชื้อ)	๓๘๖,๐๐๐.๐๐	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	/		
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายชวน - ร้าน๑๐๔ มินิมาร์ท)	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	๒๘๒,๐๐๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	/		

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโมน หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนายสุพัฒน์ แพนบุตร - บ้านนายวิสุทธิ์ ทุมเชียงเข้ม)	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๙,๐๐๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	/		
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโมน หมู่ที่ ๒ (จากร้าน ต. ช่างยนต์ - ร้านค้าชุมชนบ้านโมน)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	/		
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองหอยคั่น หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนางสำฤทธิ ชินบุตร -บ้านนายสง่า สุดแสง)	๓๖๓,๐๐๐.๐๐	๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	/		
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนางระเบียบ कुโน - บ้านนายทองสุข ดวงกัลยา)	๒๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	/		
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบลพันนา	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	/		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลพินนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน	๓๒,๒๐๐.๐๐	๓๒,๒๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	/		
ค่าจัดซื้อพัดลมโจร	๓,๕๑๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	/		
ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ	๒๖,๙๐๐.๐๐	๒๖,๙๐๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	/		
ค่าจัดซื้อเครื่องผสมเสียงอนาล็อก	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	/		
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	/		
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	/		
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด	๒๘,๑๒๐.๐๐	๒๘,๑๒๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	/		
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens	๒๙,๙๐๐.๐๐	๒๙,๙๐๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	/		
จัดซื้อจอร์ับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแย งมุม ๒๐๐ นิ้ว	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	/		
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องประชุมสภาเทศบาล (เพิ่มเติม)	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	/		

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงต่ำ เก้าอี้สำนักงานโครงสร้าง ขาทำจากเหล็กคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน รับ น้ำหนักได้ดี ชูโครเมี่ยม เบาะหุ้มหนัง pvc สามารถปรับระดับความแข็งและอ่อนของพนักพิงได้ มีโซ่ปรับระดับสูง-ต่ำ	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	/		
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ ๒ บานเปิด ขนาด ๙๑๖x๔๕๗x๑๘๓๐ มิลลิเมตร	๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	/		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	/		
ค่าจัดซื้อลำโพงชุดช่วยสอน/เครื่องเสียงพกพาพร้อม พร้อมไมโครโฟน	๕,๔๙๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗		/	
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐			/		
เก้าอี้สำนักงาน	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	/		
ค่าจัดซื้อกล่องติดหน้ารถยนต์	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐			/		
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	/		
ครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้)	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	/		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ตู้ทำความเย็น)	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	/		
ครุภัณฑ์ตัดแต่งกิ่งไม้ พุ่มไม้ ไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๕๐๐.๐๐	-	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	/		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	/		
ค่าจัดซื้อปั๊มแช่	๑๑,๙๘๐.๐๐	๑๑,๙๘๐.๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	/		

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน		
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ(ปั้มหอยโข่ง)	๒๐,๒๐๐.๐๐	๒๐,๒๐๐.๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	/		
ค่าจัดซื้อไฟรั้วขาว	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗			/
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๗,๕๐๐.๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	/		
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	/		
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น	๑๓,๘๐๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	/		
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	๑๒,๘๐๐.๐๐	-					/
ค่าจัดซื้อแผงกันเหล็ก ขนาด ๑.๕ เมตร	๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	/		
ค่าจัดซื้อตู้ไฟสามเหลี่ยมแบบโปร่งพร้อมซื้อหน่วยงาน	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	/		
ค่าจัดซื้อถังดับเพลิงโฟม ขนาด ๑๕ ปอนด์	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	/		
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	/		