



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

ของ

เทศบาลตำบลพินนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลพินนา ตามแผนงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

- โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน จำนวน ๗๑ โครงการ
- รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน จำนวน ๗๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๘ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๐
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๖
- ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๒

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ | | | | รอบการรายงาน | |
|----------|---|------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ๖ เดือน | ๑๒ เดือน |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | ๔๐๐,๐๐๐ | ๘๐,๕๐๑ | ๓๑๙,๔๙๙ | ✓ | | | | ✓ | |
| ๒ | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพันนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๓ | เงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๕,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | | ✓ | |
| ๔ | โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาลตำบลพันนา เพื่อปลูกจิตสำนึกในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๕ | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๗,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | | ✓ | |
| ๖ | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๐ | ✓ | | | | ✓ | |
| ๗ | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (สป.) | ๘,๐๐๐ | ๐ | ๘,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๘ | ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง | ๑๙,๐๐๐ | ๐ | ๑๙,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๙ | ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า | ๖,๐๐๐ | ๐ | ๖,๐๐๐ | | | ✓ | | | |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ | | | | รอบการรายงาน | |
|----------|---|------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ๖ เดือน | ๑๒ เดือน |
| ๑๐ | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) | ๑๗,๐๐๐ | ๑๗,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | | ✓ | |
| ๑๑ | ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถว จำนวน ๓ ที่นั่ง จำนวน ๒ ชุด | ๙,๐๐๐ | ๐ | ๙,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๑๒ | ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน ๒ หลัง | ๑๑,๒๐๐ | ๐ | ๑๑,๒๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๑๓ | ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๓ ฟุต | ๑๐,๖๐๐ | ๐ | ๑๐,๖๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๑๔ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาล | ๑๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๑๕ | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๑๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๑๖ | โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลพินนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๑๗ | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | | ✓ | |
| ๑๘ | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู | ๓๖,๐๐๐ | ๓๕,๙๕๐ | ๕๐ | | ✓ | | | ✓ | |
| ๑๙ | ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น | ๒,๘๐๐ | ๐ | ๒,๘๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๒๐ | ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น - น้ำร้อน | ๙,๐๐๐ | ๐ | ๙,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๒๑ | ค่าจัดซื้อข้อต่อสายดุน้ำดับเพลิงเกลียวหยาบ | ๔,๐๐๐ | ๐ | ๔,๐๐๐ | | | ✓ | | | |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ | | | | รอบการรายงาน | |
|----------|--|------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ๖ เดือน | ๑๒ เดือน |
| ๒๒ | ค่าจัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิงเสริมใยลวดแบบต่อสาย | ๗,๐๐๐ | ๐ | ๗๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๒๓ | ค่าจัดซื้อปั๊มไดโว่สูบน้ำขนาด ๒ นิ้ว | ๘,๐๐๐ | ๐ | ๘๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๒๔ | ค่าจัดซื้อหมวกดับเพลิง | ๑๑,๙๐๐ | ๐ | ๑๑๙๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๒๕ | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ | ๘,๐๐๐ | ๐ | ๘๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๒๖ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐๐๐๐ | | | | ✓ | | |
| ๒๗ | โครงการวันแม่แห่งชาติ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐๐๐๐ | | | | ✓ | | |
| ๒๘ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา | ๘๖๕,๗๖๐ | ๒๒๙,๖๘๐ | ๖๓๖,๐๘๐ | ✓ | | | | ✓ | |
| ๒๙ | ค่าอาหารเสริม (นม) | ๑,๒๐๑,๔๕๐ | ๔๒๔,๒๗๐ | ๗๗๗,๑๘๐ | ✓ | | | | ✓ | |
| ๓๐ | เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน | ๒,๐๕๖,๐๐๐ | ๑,๐๑๔,๐๐๐ | ๑,๐๔๒,๐๐๐ | ✓ | | | | ✓ | |
| ๓๑ | ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเหล็ก ๔ ชั้น | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๓๒ | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ๓ - ๖ | ๙,๐๐๐ | ๐ | ๙,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๓๓ | ค่าจัดซื้อพัดลมติดเพดาน | ๖,๐๐๐ | ๐ | ๖,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๓๔ | ค่าจัดซื้อชั้นไม้วางของชนิดมีฝาปิด | ๗,๒๐๐ | ๐ | ๗,๒๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๓๕ | ค่าจัดซื้อลำโพงชุดช่วยสอบ/เครื่องเสียงแบบพกพา | ๖,๕๐๐ | ๐ | ๖,๕๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๓๖ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๓๗ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๒๔๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๔๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ | | | | รอบการรายงาน | |
|----------|--|------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ๖ เดือน | ๑๒ เดือน |
| ๓๘ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน | ๘๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๘๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๓๙ | โครงการจัดงานวันสตรีสากล | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๔๐ | โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๔๑ | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๔๒ | โครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๓๐,๐๐๐ | ๐ | ๓๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๔๓ | โครงการจัดเวทีประชาคม | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๔๔ | โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน | ๔๐,๐๐๐ | ๐ | ๔๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๔๕ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความพร้อมของสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๒๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๔๖ | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๔๗ | ประเพณีบุญข้าวจี | ๔๐,๐๐๐ | ๐ | ๔๐,๐๐๐ | | | | ✓ | | |
| ๔๘ | โครงการนำมวลชนเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชา | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๔๙ | อุดหนุน อบต. ตาลเนิ้ง ตามโครงการประกวดโคมบัวบูชา ฯ | ๑๐,๐๐๐ | ๐ | ๑๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๕๐ | อุดหนุนโครงการสัการะหลวงพ่องค์ดำ งามล้ำประเพณี ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | | ✓ | |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ | | | | รอบการรายงาน | |
|----------|--|------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ๖ เดือน | ๑๒ เดือน |
| ๕๑ | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพินนา | ๑,๔๙๘,๙๑๕ | ๐ | ๑,๔๙๘,๙๑๕ | | | ✓ | | | |
| ๕๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพินนาหมู่ที่ ๑ (หลังศูนย์ ไอท้อป) | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | | ✓ | | | ✓ | |
| ๕๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพินนาคร หมู่ที่ ๑๒ สายพินนาคร - ปราสาทหอม - บ้านม้า | ๔๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๔๕๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๕๔ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๑ (บ้านนายเลิศ จำปาอ่อน - บ้านนางเกษร ธรรมสิทธิ์) | ๒๕๔,๐๐๐ | ๐ | ๒๕๔,๐๐๐ | | ✓ | | | ✓ | |
| ๕๕ | โครงการขยายท่อจ่ายน้ำประปา บ้านพินนาใต้ หมู่ที่ ๑๐ สายพินนาใต้ - คำตานา | ๑๕๑,๐๐๐ | ๐ | ๑๕๑,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๕๕ | โครงการขยายท่อจ่ายน้ำประปา บ้านพินนาใต้ หมู่ที่ ๑๐ สายพินนาใต้ - เหล่าเต่าเมียง | ๑๓๗,๐๐๐ | ๐ | ๑๓๗,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๕๖ | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก บ้านพินนาคร หมู่ที่ ๑๒ สายถนนนิตโย - รพ.สต. ตำบลพินนา | ๘๗๐,๐๐๐ | ๐ | ๘๗๐,๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๕๗ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านถ่อน หมู่ที่ ๓ สายรอบโรงเรียนบ้านถ่อน | ๑๑๐,๐๐๐ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | | ✓ | |
| ๕๘ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำตานา หมู่ที่ ๖ สานที่ ๑ สายนายนาย อินตอง - นายนายสมคิด สายที่ ๒ สวนยางนายชนาธิป - สวนยางนายชวลิต | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | | ✓ | |

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ | | | | รอบการรายงาน | |
|----------|--|------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ๖ เดือน | ๑๒ เดือน |
| ๕๙ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ ๑๐ สาย ห้าแยกบ้านพันนาใต้ - สามแยกหนองแขวง | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | | ✓ | |
| ๖๐ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านคำตานา หมู่ที่ ๖ สายที่ ๑ สาบวัดภูมิจี - สวนยางนายเรืองศักดิ์ สายที่ ๒ สวนยางนายทวี - นานายสังวาล | ๑๑๐,๐๐๐ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | | ✓ | |
| ๖๑ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านถ่อน หมู่ที่ ๓ บ้านจิว หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ บ้านถ่อน - หนองหัวช้าง สายที่ ๒ นานางพิทพ์ - นานายทุย | ๑๐๙,๐๐๐ | ๑๐๙,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | | ✓ | |
| ๖๒ | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ้านถ่อน หมู่ที่ ๓ - สามลำทม | ๑๑๐,๐๐๐ | ๙๖,๐๐๐ | ๑๔,๐๐๐ | | ✓ | | | ✓ | |
| ๖๓ | โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ้านพันนา หมู่ที่ ๑ - โดอนสวนน้ำ | ๕๘,๐๐๐ | ๕๑,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | | ✓ | | | ✓ | |
| ๖๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้าน พันนาใต้ หมู่ที่ ๑๐ สาย พันนาใต้ - เหล่าเฒ่าเมียง - แยกบ้านถ่อนคำตานา | ๑๑๒,๐๐๐ | ๙๘,๐๐๐ | ๐ | | ✓ | | | ✓ | |
| ๖๕ | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก บ้านหนองหอยคัน หมู่ที่ ๗ ถนนภายในหมู่บ้าน | ๔๔๒,๐๐๐ | ๐ | ๔๔๒๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๖๖ | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก บ้านบ้านโมน หมู่ที่ ๒ สาย หน้าเทศบาลตำบลพันนา | ๔๕๔,๐๐๐ | ๐ | ๔๕๔๐๐๐ | | | ✓ | | | |
| ๖๗ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองปลาแซง หมู่ที่ ๘ สายนา นายหนูกาญ - ถนนสายบ้านหนองปลาแซง - สร้างแป้น | ๑๑๐,๐๐๐ | ๑๐๕๗๐๐ | ๔,๓๐๐ | | ✓ | | | ✓ | |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

| ลำดับที่ | โครงการ | อนุมัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ (บาท) | สถานะการดำเนินการ | | | | รอบการรายงาน | |
|-----------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|----------|
| | | | | | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ | ๖ เดือน | ๑๒ เดือน |
| ๖๘ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ | ๕๐,๐๐๐ | ๐ | ๕๐๐๐๐ | ✓ | | | | ✓ | |
| ๖๙ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๘,๙๗๐,๐๐๐ | ๔,๖๒๘,๒๐๐ | ๔,๓๔๑,๘๐๐ | ✓ | | | | ✓ | |
| ๗๐ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | ๓,๓๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๐๙,๐๐๐ | ๑,๗๙๑,๐๐๐ | ✓ | | | | ✓ | |
| ๗๑ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๕๑,๐๐๐ | ๖๙,๐๐๐ | ✓ | | | | ✓ | |
| รวม ๗๑ โครงการ | | ๒๔,๒๙๕,๓๒๕ | ๙,๐๐๗,๓๐๑ | ๑๕,๒๘๘,๐๒๔ | | | | | | |